

Záznam z 28. kontrolního dne na stavbě D1 0137 – Přerov - Lipník n. Bečvou,

konaného dne 14. 3. 2019 v 9:00 hod v zasedací místnosti Technické dozorcí správy Přerov (Troubky 900, areál Prekona). Přítomní dle prezenční listiny.

Trvalé úkoly:

9/1 Zhotovitel (Skanska)

V případě dotazů ke stavbě možno využít kontakt: d1lipnik@skanska.cz. Aktuální kontakty na zástupce zhotovitele: I. úsek – Ing. Martin Malaska, tel.: 737 257 134

II. úsek – Ing. Arnold Rozehnal, tel.: 737 257 058

III. úsek – Ing. Petr Zabloudil, tel.: 737 257 084

Hlavní stavbyvedoucí – Ing. Jiří Kučera, tel.: 737 257 041

28/1 Plán kontrolních dnů na rok 2019:

Vždy druhý čtvrtek v měsíci v 9:00 hod na TDS v Přerově (ul. Tovačovská 742, mapa Troubky 900). Bude rozeslána pozvánka na e-mail (případná změna termínu ze závažných důvodů vyhrazena):

14. 3., 11. 4., 9. 5., 13. 6., ~~11. 7., 8. 8.~~, 12. 9., 10. 10., 14. 11., 12. 12.

13/2 obec Buk (p. Vrtělka) – upozornil na znečištění cest a zvýšenou prašnost z obslužné komunikace a přes obec Buk. Dále žádá o dodržování rychlosti jízdy těchto vozidel přes obec Buk. 21.9.2017 v období sucha je nutné intenzivně kropit staveništní komunikace, aby se zabránilo prašnosti od projíždějících aut, která zasahuje až do obce. Dále je potřeba intenzivně čistit komunikace v místech výjezdu staveništní dopravy ze stavby. Trvalý úkol, který platí obecně po celé stavbě.

19.10.2017 – k výzvě na efektivnější čištění komunikací se připojuje i zástupce města Přerov (upozornil na komunikaci Vinary – Lýsky). Skanska slíbila posílení strojního vybavení.

Trvale, nutnost provádět čištění efektivně!

Úkoly v řešení:

4/2 město Přerov (Ing. Zlámal + pí. Šikulová) – SO 120 Úprava místní komunikace Vinary – Popovice

16.11.2017 – koncept dohody byl schválen radou města a předložen na jednání zastupitelstva
15.2.2018 zastupitelstvo odmítlo schválit dohodu, 11.12.2017 proběhlo jednání za účasti pana primátora → ŘSD u projektanta RDS znovu prověřil návrh Přerova na úpravu tvaru koryta potoka za účelem rozšíření volného prostoru pod mostem SO 204 pro budoucí rozšíření komunikace
15.3.2018 trvá, Vinary se připojují se svým upozorněním na zanesené koryto mezi obcí a SO 204
19.4.2018 - ŘSD obdrželo od projektanta návrh řešení úpravy koryta, který bude sloužit jako podklad k dalšímu projednání, bude svoláno jednání
17.5.2018 – jednání o návrhu úpravy koryta je svoláno na 30.5.2018 v zasedací místnosti MMPr

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	ZÁZNAM Z KD NA D1_0137	
EVIDENČNÍ ČÍSLO		F.04.00.02
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 1/3

21.6.2018 – proběhlo avizované jednání; byl představen návrh úpravy tvaru koryta, který vyhovuje požadavkům; ještě bude prověřena hloubka koryta Vinarského potoka v místě propustků nad a pod dálnicí a dno úpravy koryta bude adekvátně výškově přizpůsobeno

20.9.2018 – proběhlo geodet. zaměření dna koryta, zapracováno do studie úpravy koryta – změna výšky a tvaru opevnění pod mostem, rozesláno k odsouhlasení – chybí vyjádření Povodí Moravy

18.10.2018 – čeká se na vyjádření Povodí Moravy (urgováno u Ing. Hadaše)

15.11.2018 – čeká se na vyjádření Povodí Moravy (znovu urgováno na PM)

14.3.2019 – vyjádření PM obdrželi projektanti začátkem prosince, v 01/2019 vydán čistopis projektu na úpravu koryta Vinarského potoka vč. souhlasů všech dotčených; 1 výtisk (vč. CD) předán zástupcům Přerova; objednatel vydá pokyn na změnu RDS mostu SO 204 (úpravy pod mostem) a následně zhotovitel provede úpravu koryta do schválené podoby; s ohledem na prohloubení dna vodoteče v místě křížení s dálnicí se očekává spolupráce správce toku a místní části Vinary na vyčištění zaneseného koryta před a za úpravou

20/4 obec Buk (p. Vrtělka) – upozornění na špatné odtokové podmínky pod železničním podjezdem z Buku do Prosenic a propadající se okraje vozovky, dále na špatné odtokové podmínky na vozovce mezi železničním mostem a Prosenicemi. Doporučil i vyčištění přilehlých příkopů.

15.3.2018 zhotovitel je v kontaktu se starostou, proběhne oprava a vyčištění.

19.4.2018 – pan Vrtělka: Skanska neprovedla pročištění v místě žel. podjezdu ani vozovky. Pan starosta znovu důrazně upozornil na špatný stav vozovky a nevyhovující odvodnění, které navyšuje prašnost ze stavby a znečištění nejen projíždějících vozidel, ale především pohybujících se cyklistů a chodců v této části. Dále upozornil na neustálé a nezodpovědné provádění uklízacích a kropicích prací pracovníky stavby a tak případné minimalizování těchto dopadů na obec Buk a její okolí. Vyjádřil také značné znepokojení obyvatel obce z prachového znečištění dvorů a domácností, kdy si na tuto situaci často stěžují na obecním úřadě a požadují kompenzace. Poukázal dále na malou pružnost řešení těchto problémů způsobených především touto stavbou. Ve spolupráci se správcem komunikace nutno provést nápravná opatření.

17.5.2018 - Skanska provedla čištění vozovky a dle domluvy se správcem komunikace (SSOK) bude provedena i oprava krajnic a vyčištění příkopů. Dle sdělení pana starosty je přístup zhotovitele i správce komunikace k údržbě silnic velmi laxední a znovu důrazně požaduje nápravu!

21.6.2018 – SSOK provedla stržení krajnic pro zajištění odtoku vody z vozovky, chybí dočistit příkopy. Odvedení vody z prostoru žel. podjezdu nelze lépe zajistit s ohledem na umístění sdělovacích kabelů.

20.9.2018 – pan starosta trvá na tom, že provedené práce v podjezdu jsou nedostatečné, SSOK svolá na místě jednání, kde bude dohodnut další postup.

18.10.2018 – proběhla schůzka na místě, zástupce SSOK oslovil drážní úřad, aby se vyjádřil k existenci a poloze dálkových kabelů – čeká se na vyjádření, dříve nelze provést zásah do příkopu

15.11.2018 – zástupce SSOK obdržel stanoviska drážního úřadu, 29.11.2018 proběhne znovu schůzka na místě za účasti SŽDC – bude rozhodnuto o případném prohloubení příkopu

14.3.2019 – prohloubení příkopu SŽDC odsouhlasilo, SSOK provede odstranění křovin a náletů, do konce března zajistí i prohloubení a vyspádování příkopu

24/11 SSOK (Ing. Pecha) – upozornil na nebezpečné místo, poškozenou vozovku na silnici III/43612 Osek – Veselíčko a vyzývá k neprodlené opravě havarijního stavu. Na ŘSD bude zaslán dopis.

20.9.2018 – Na ŘSD byl doručen dopis upozorňující na výrazné poškození silnice III/43612 mezi Osekem a Veselíčkem, čímž je ohrožena bezpečnost provozu. ŘSD se tím bude zabývat společně s dalšími požadavky (obec Buk a Radvanice).

18.10.2018 – ŘSD cestou Správce stavby vydá pokyn zhotoviteli k nápravě.

15.11.2018 – Správce stavby vyzval dne 19.10.2018 zhotovitele k nápravě.

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	ZÁZNAM Z KD NA D1_0137	
EVIDENČNÍ ČÍSLO		F.06.02.01
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 2/3

14.3.2019 – opraveno zhotovitelem dálnice

25/2 obec Radvanice (p. Pyšný) – upozornil na nebezpečné místo, poškozenou vozovku na silnici od Radvanic k dálnici. ŘSD se tím bude zabývat společně s dalšími požadavky (obec Buk a Veselíčko).

18.10.2018 – Je třeba zaslat upozornění na správce komunikace, který Váš požadavek vznesl na investora stavby. ŘSD pak cestou Správce stavby vydá pokyn zhotoviteli k opravě.

15.11.2018 – ŘSD obdrželo dopis od SSOK a Správce stavby vyzval dne 14.11.2018 zhotovitele k opravě.

14.3.2019 – opraveno zhotovitelem dálnice

27/2 Zhotovitel (Skanska) – vyzývá objednatele ke svolání jednání ve věci oprav komunikací užívaných stavbou

14.3.2019 – trvá, bude svoláno na přelomu března/dubna

27/3 obec Prosenice (p. Dokoupil) – upozornil na zvýšení hladiny spodní vody v místě RD v ulici U nádraží (zaplavené septiky a zvlhlé zdi v suterénu). Zhotovitel situaci prověří a porovná s výsledky monitoringu HPV v této oblasti. Další postup po domluvě na místě.

14.3.2019 – koncem listopadu proběhlo místní šetření (záznam č.j.: 783/2018/OD) a v prosinci byly poskytnuty výsledky hydrologického monitoringu ze stavby dálnice, situace přetrvává, dostupné podklady předá ŘSD geotechniku k odbornému posouzení, proběhne další šetření příčin

Nové úkoly:

28/2 Zhotovitel (Skanska) - informace o průběhu prací na staveništi:

byla podána aktuální informace o průběhu prací na staveništi (viz příloha) s prezentací fotografií.

28/3 MČ Vinary – lokální porucha na komunikaci Popovice – Vinary u SO 204, zhotovitel přislíbil neprodlené provedení opravy

28/4 obec Buk a město Přerov – dotaz na opravy komunikací užívaných stavbou?

Zhotovitel je bude využívat minimálně do poloviny roku 2019. Bude předložen plán postupného ukončení užívání komunikací, následně pak budou postupně probíhat pasporty jedn. komunikací. Jejich opravy budou řešeny až na základě výsledků pasportů, bude diskutováno na jednání se zhotovitelem dálnice (bod 27/2)

V PŘEROVĚ DNE 14. 3. 2019

PODPIS

ZAPSAL: JANOVSKÝ

Přílohy: prezenční listina, info o stavbě k bodu 28/2

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	ZÁZNAM Z KD NA D1_0137	
EVIDENČNÍ ČÍSLO		F.06.02.01
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 3/3



Preseňční listina

Název akce: 28. kontrolní den stavby D1_0137 Přerov – Lipník n. B.			
Místo konání: TDS Přerov, Troubky 900			
Datum konání: 14. 3. 2019 v 9:00 hod.			
Jméno, příjmení, titul	Organizace, funkce	e-mail, telefon	Podpis
U. MACHUDA	MV. MĚLNÍK	606 860 841	
D. DOKOUPIL	OBEC PROSEVICE	otakov.dokoupil@volny.cz, 737255449	
MILAN PYŠNÝ	OBEC RADVANICE	734261101	
JAROSLAV VRTEČKA	OBEC BUK	725 131 195	
Alžběta Guryčová	asistentka, sen. Seitlová	736 491 225 asistentka@seitlova.cz	
Vladimír PECHA	SSOK	736 613 729 pechav@ssok.cz	
J. LINONEROVÁ	KHS u PŘEROVA	581 283 213	
I. ŠVEJDOVÁ	ENVI-Help	602 545 286 inycarra@vip.cz	
J. Loranc	obec Vašelsko	446 006 086 jiri.loranc74@gmail.com	
Petra Havrlantová	SKANSKA a.s.	petra.havrlantova@skanska.cz	
Marek Novák	Skanska a.s.	marek.novak@skanska.cz 737 256 934	
Jiří Kučera	Skanska a.s.	jiri.kucera3@skanska.cz 777 217 041	
Michal Zache	MMPR Přerov	m.zacha@email.cz michal.zacha@prerov.eu 724 080 070	
Miloslav PŘIKRYL	město LIPNÍK/žec		
TOMÁŠ NAVRÁTIL	UMPREROV	70740.NAVRATIL@PREROV.EU 602 561 206	
FRANTIŠEK ŽLÁMAL	SMPR/MMPR/ROZ	frantisek.zlamal@prerov.eu	
IRENA VIKULOVÁ	MMPR	irena.vikulova@prerov.eu	

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	PRESEŇNÍ LISTINA	F.04.00.01
EVIDENČNÍ ČÍSLO:	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 1/